別記様式第３　①

スプリンクラー設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　印

用　途	（　　）項	構　造	
延べ面積	m²	階　数	地上　　階　地階　　階
加圧送水装置の種別	方式		
流水検知装置の方式	湿式　　乾式　　予作動式		
スプリンクラーヘッド	種　別		
	設置個数		

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）		水源の種類・構造	――	
			水量	m³(縦　m　横　m　有効深さ　m)	
			吸水障害防止措置	有　・　無	
			給水装置	――	
			耐震措置	有　・　無	
	加圧送水装置	設置場所			
		ポンプを用いるもの	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量　ℓ/min
					定格全揚程　m
				型式	製造番号
			電動機の仕様	製造者名	種別　型電動機
					定格電圧　V
				型式	定格電流　A
				製造番号	出力　kVA
			内燃機関の仕様	製造者名	燃料種別
				型式	定格回転数　r/min
				製造番号	

別記様式第３　①

スプリンクラー設備試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名　　印

用　途	（　　）項	構　造	
延べ面積	m²	階　数	地上　　階　地階　　階
加圧送水装置の種別	方式		
流水検知装置の方式	湿式　　乾式　　予作動式		
スプリンクラーヘッド	種　別		
	設置個数		

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	水源（水道の用に供する水管を水源とするものを除く。）		水源の種類・構造	――	
			水量	m³(縦　m　横　m　有効深さ　m)	
			吸水障害防止措置	有　・　無	
			給水装置	――	
			耐震措置	有　・　無	
	加圧送水装置	設置場所			
		ポンプを用いるもの	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量　ℓ/min
					定格全揚程　m
				型式	製造番号
			電動機の仕様	製造者名	種別　型電動機
					定格電圧　V
				型式	定格電流　A
				製造番号	出力　kVA
			内燃機関の仕様	製造者名	燃料種別
				型式	定格回転数　r/min
				製造番号	

スプリンクラー設備　②

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	ポンプ・電動機・内燃機関		設置状況	―――	
					接地工事	種接地	
					配線	―――	
					潤滑油	―――	
					燃料タンク	―――	
					蓄電池	―――	
			水温上昇防止のための逃し装置		配管・バルブ類		
					オリフィス等	流過口径　mm	
					ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ　m 逃し装置の設定圧力　MPa	
			性能試験装置の配管・バルブ類			―――	
			呼水装置		材質	鋼板製・合成樹脂製	
					水量	ℓ	
					□水用排水管	管の呼び　A	
					呼水管	管の呼び　A	
					補給水管	管の呼び　A	
					減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置		設置場所		
					制御盤	―――	
					予備品等	―――	
					接地工事	種接地	
			圧力計・連成計		設置位置	―――	
					性能	級	
			起動装置	直接操作部		―――	
				起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
					タンクの容量	ℓ	
					配管・バルブ類	管の呼び　A	
				自動式起動装置	閉鎖型スプリンクラーヘッド	―――	
					自動火災感知装置		
				手動式起動装置	設置場所等	―――	
					設置高さ	床面からの高さ　m	
					構造	―――	
					表示	―――	
				流水検知装置			
			補助水槽				

スプリンクラー設備　②

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	ポンプを用いるもの	ポンプ・電動機・内燃機関		設置状況	―――	
					接地工事	種接地	
					配線	―――	
					潤滑油	―――	
					燃料タンク	―――	
					蓄電池	―――	
			水温上昇防止のための逃し装置		配管・バルブ類		
					オリフィス等	流過口径　mm	
					ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ　m 逃し装置の設定圧力　MPa	
			性能試験装置の配管・バルブ類			―――	
			呼水装置		材質	鋼板製・合成樹脂製	
					水量	ℓ	
					□水用排水管	管の呼び　A	
					呼水管	管の呼び　A	
					補給水管	管の呼び　A	
					減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
			制御装置		設置場所		
					制御盤	―――	
					予備品等	―――	
					接地工事	種接地	
			圧力計・連成計		設置位置	―――	
					性能	級	
			起動装置	直接操作部		―――	
				起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
					タンクの容量	ℓ	
					配管・バルブ類	管の呼び　A	
				自動式起動装置	閉鎖型スプリンクラーヘッド	―――	
					自動火災感知装置		
				手動式起動装置	設置場所等	―――	
					設置高さ	床面からの高さ　m	
					構造	―――	
					表示	―――	
				流水検知装置			
			補助水槽				

スプリンクラー設備　③

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	高架水槽を用いるもの	構造		
			内容積・落差	m^3　m	
			配管・バルブ類	―――	
			水位計	―――	
		圧力水槽を用いるもの	種類・構造	第２種圧力容器･高圧ガス圧力容器	
			内容積・有効圧力	m^3　MPa	
			自動加圧装置	有・無	
			配管・バルブ類	―――	
			水位計・圧力計	―――	
		耐震措置		有・無	
	配管・バルブ類	設置状況			
		機器	配管	―――	
			バルブ類	―――	
			吸水管	―――	
			フート弁	―――	
		防食措置		有・無	
		排水措置		有・無	
		耐震措置		有・無	
	電源	常用電源		V	
		非常電源の種類		専用受電･自家発電･蓄電池･燃料電池	
	スプリンクラーヘッド	放水区域の数・設定状況(開放型スプリンクラーヘッドに限る。)	階		—
			放水区域の数		—
			設定状況		
		設置方法	配置等	―――	
			配管への取付	―――	
			取付方向	―――	
		機器	閉鎖型スプリンクラーヘッド　表示温度		
			閉鎖型スプリンクラーヘッド　構造･性能	―――	
			開放型スプリンクラーヘッド	―――	

スプリンクラー設備　③

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	加圧送水装置	高架水槽を用いるもの	構造		
			内容積・落差	m^3　m	
			配管・バルブ類	―――	
			水位計	―――	
		圧力水槽を用いるもの	種類・構造	第２種圧力容器･高圧ガス圧力容器	
			内容積・有効圧力	m^3　MPa	
			自動加圧装置	有・無	
			配管・バルブ類	―――	
			水位計・圧力計	―――	
		耐震措置		有・無	
	配管・バルブ類	設置状況			
		機器	配管	―――	
			バルブ類	―――	
			吸水管	―――	
			フート弁	―――	
		防食措置		有・無	
		排水措置		有・無	
		耐震措置		有・無	
	電源	常用電源		V	
		非常電源の種類		専用受電･自家発電･蓄電池	
	スプリンクラーヘッド	放水区域の数・設定状況(開放型スプリンクラーヘッドに限る。)	階		—
			放水区域の数		—
			設定状況		
		設置方法	配置等	―――	
			配管への取付	―――	
			取付方向	―――	
		機器	閉鎖型スプリンクラーヘッド　表示温度		
			閉鎖型スプリンクラーヘッド　構造･性能	―――	
			開放型スプリンクラーヘッド	―――	

スプリンクラー設備 ④

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	制御弁		設置場所等		―――	
			設置高さ		床面からの高さ　m	
			構造		―――	
			表示		―――	
	流水検知装置・圧力検知装置		設置場所等		―――	
			種別・口径		―――	
			減圧警報		―――	
			構造・性能		―――	
	一斉開放弁		起動操作部	設置場所等		
				設置高さ	床面からの高さ　m	
			作動試験装置		―――	
			構造・性能		―――	
	末端試験弁		設置場所			
			構造		―――	
			表示		―――	
	自動警報装置		音響警報装置		―――	
			火災表示装置		―――	
	送水口	設置場所等	設置場所等		―――	
			設置高さ		地盤面からの高さ　m	
			表示		―――	
		機器	結合金具		―――	
			逆止弁等		―――	
	減圧措置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁	
	排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）				―――	
	補助散水栓等	散水栓	散水栓の設置個数	階		—
				設置個数		—
			設置場所		―――	
			周囲の状況・操作性		―――	
			開閉弁の設置高さ		床面からの高さ　m	
			ホースの接続等		―――	

スプリンクラー設備 ④

試験項目					種別・容量等の内容	結果
外観試験	制御弁		設置場所等		―――	
			設置高さ		床面からの高さ　m	
			構造		―――	
			表示		―――	
	流水検知装置・圧力検知装置		設置場所等		―――	
			種別・口径		―――	
			減圧警報		―――	
			構造・性能		―――	
	一斉開放弁		起動操作部	設置場所等		
				設置高さ	床面からの高さ　m	
			作動試験装置		―――	
			構造・性能		―――	
	末端試験弁		設置場所			
			構造		―――	
			表示		―――	
	自動警報装置		音響警報装置		―――	
			火災表示装置		―――	
	送水口	設置場所等	設置場所等		―――	
			設置高さ		地盤面からの高さ　m	
			表示		―――	
		機器	結合金具		―――	
			逆止弁等		―――	
	減圧措置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁	
	排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）				―――	
	補助散水栓等	散水栓	散水栓の設置個数	階		—
				設置個数		—
			設置場所		―――	
			周囲の状況・操作性		―――	
			開閉弁の設置高さ		床面からの高さ　m	
			ホースの接続等		―――	

スプリンクラー設備　⑤

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	補助散水栓等	散水栓		消火栓開閉弁		―――	
		散水栓箱		周囲の状況		―――	
				設置状況		―――	
				材質等		―――	
				赤色灯		―――	
				表示		―――	
		ホース・ノズル		ホース（結合金具を含む。）		―――	
				ホース接続口		―――	
				ノズル		―――	
				結合状態		―――	
				収納状態		ホースリール式･折畳等収納式	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況		―――	
				呼水槽からの水の補給状況		―――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		―――	
				電源切替時の運転状況		―――	
			起動装置試験	ポンプの起動状況等		―――	
				起動表示の点灯状況			
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況		―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
			※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ/min	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	

スプリンクラー設備　⑤

試験項目						種別・容量等の内容	結果
外観試験	補助散水栓等	散水栓		消火栓開閉弁		―――	
		散水栓箱		周囲の状況		―――	
				設置状況		―――	
				材質等		―――	
				赤色灯		―――	
				表示		―――	
		ホース・ノズル		ホース（結合金具を含む。）		―――	
				ホース接続口		―――	
				ノズル		―――	
				結合状態		―――	
				収納状態		ホースリール式･折畳等収納式	
機能試験	加圧送水装置試験	ポンプを用いるもの	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ　cm	
				自動給水装置作動状況		―――	
				呼水槽からの水の補給状況		―――	
			制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		―――	
				電源切替時の運転状況		―――	
			起動装置試験	ポンプの起動状況等		―――	
				起動表示の点灯状況			
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力　MPa 作動圧力　MPa	
			ポンプ試験	運転状況		―――	
				※締切り運転時の状況	締切揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
				※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
					電圧	V	
					電流	A	
			※水温上昇防止装置試験			逃し水量　ℓ/min	
			※ポンプ性能試験装置試験			表示値の差　ℓ/min	
		高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		―――	
			静水圧測定			最下位　MPa　最上位　MPa	

スプリンクラー設備　⑥

試験項目					種別・容量等の内容	結果
機能試験	加圧送水装置試験	圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	―――	
				自然加圧装置作動状況	―――	
			静水圧測定		最下位　MPa　最上位　MPa	
	配管耐圧試験				試験圧力　MPa	
	手動式起動装置試験				―――	
	流水検知装置・表示等				―――	
総合試験	放水試験	放水区域				—
		開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等	自動火災感知装置による起動		
				手動起動装置による起動		
		階				—
		閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等			
			放水圧力（MPa）			
			放水量（ℓ/min）			
		補助散水栓	放水圧力		MPa	
			放水量		ℓ/min	
	補助散水栓操作性試験				ホースリール式・折畳等収納式	
	非常電源切替試験		自家発電設備		―――	
			蓄電池設備		―――	
			燃料電池設備		―――	
備考						

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。
４　結果の欄には、良否を記入すること。
５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

スプリンクラー設備　⑥

試験項目					種別・容量等の内容	結果
機能試験	加圧送水装置試験	圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	―――	
				自然加圧装置作動状況	―――	
			静水圧測定		最下位　MPa　最上位　MPa	
	配管耐圧試験				試験圧力　MPa	
	手動式起動装置試験				―――	
	流水検知装置・表示等				―――	
総合試験	放水試験	放水区域				—
		開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等	自動火災感知装置による起動		
				手動起動装置による起動		
		階				—
		閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等			
			放水圧力（MPa）			
			放水量（ℓ/min）			
		補助散水栓	放水圧力		MPa	
			放水量		ℓ/min	
	補助散水栓操作性試験				ホースリール式・折畳等収納式	
	非常電源切替試験		自家発電設備		―――	
			蓄電池設備		―――	
備考						

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。
４　結果の欄には、良否を記入すること。
５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。